



## **AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT**

### **ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA TRETZE DE DESEMBRE DE DOS MIL ONZE.**

Núm. de la Sessió:

Dia: 13 de desembre de 2011.

Hora: 20 hores i 30 minuts a 21 hores i 00 minuts.

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell

Sra. Margalida Morell Martorell

Sra. Maria Lluïssa Pla Isern

Sr. Toni Marí Enseñat

Sra. Caterina Verger Andreu

Sra. Isabel Martin Roman

Sr. Antonio Deudero Mayans

Sra. Maria Teresa Pons Picó

Sr. José Frias Cano.

La Secretària Interventora, Cristina Pou Bosch.

#### **ORDRE DEL DIA:**

##### **1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ**

##### **2n.- APROVACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.**

#### **DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:**

##### **1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ**

El Sr. Batle explica que la urgència de la sessió ve motivada arrel de la visita i l'informe de la direcció facultativa de les obres de data 12 de desembre, segons els quals, les obres es poden rebre, si be falten diversos treballs d'acabat que resten pendents d'actuacions posteriors per part de Endesa.

Sotmesa la urgència a votació s'aprova per unanimitat la referida urgència.

##### **2n.- APROVACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DEL CENTRE URBÀ DE PUIGPUNYENT.**

El Sr. Batle explica que l'acta de recepció s'ha convocat per dijous dia 15 de desembre a les 09:30 hores.

Així mateix dona compte de l'informe de la direcció facultativa de data 12 de desembre, segons el qual únicament falten treballs de pavimentació de diverses zones, que es duran a terme una vegada Endesa dugui a terme els treballs de soterrament de cablejat, previst per dia 21, instal·lació de papereres, que es durà a terme possiblement abans de la recepció i l'aportació de diversa documentació.



## AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Atès que els treballs pendents no són obstacle per poder rebre l'obra, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent **ACORD**:

**PRIMER.-** Autoritzar al Sr. Batle a signar l'acta de recepció, fent constar les obres pendents d'executar.

El portaveu del PP, Sr. Antonio Deudero demana quan de temps estarà Endesa a soterrar cablejat i el Sr. Batle respon que seran més o menys 2 o 3 dies.

El portaveu del PP demana si es rebrà l'obra abans de fer les proves d'enllumenat, tal i com consta en la pàgina 8 de l'informe tècnic. El Batle respon que aquest punt fa referència a un tipus de capsa elèctrica que no quedava molt clar si era l'adequada. Si be, quedarà reflectit a l'acta de recepció que queda pendent el correcte funcionament de la instal·lació elèctrica.

El regidor del PP, Sr. Jose Frias demana si els veïns han fet les obres de les façanes i el Batle respon que ho han fet tots menys 2, un està a l'espera del soterrament de cablejat per poder pintar la façana i un altre que no pot fer les obres per motius econòmics.

El portaveu del PP demana si el tema del rejuntat de paviment es solucionarà i el Batle respon que l'empresa s'ha compromès a fer-ho una vegada Endesa hagi soterrat cablejat i retirat els pals d'electricitat per tal d'aprofitar fer el paviment afectat pels pals i el rejuntat al mateix temps. També es farà constar a l'acta de recepció.

El portaveu del PP demana si el trasllat del quadre d'enllumenat a que es refereix la pàgina 4 de l'informe tècnic es farà prest i el Batle respon que possiblement també es farà dia 21.

El portaveu del PP diu que seguiran amb la mateixa línia que sempre en relació a aquest projecte, ja que es tracta d'un projecte que no han recolzat des del principi, si bé, troben que és una bona notícia que es pugui rebre i complir amb els terminis que marca la convocatòria de subvenció, per tal de no tenir problemes per rebre els doblers de la subvenció.

El Sr. Batle, per acabar, diu que dijous dia 15 serà l'acta de recepció.

Sotmès l'assumpte a votació, s'aprova la proposta per 6 vots a favor (3 del grup Independents i 3 del grup PSOE) i 3 abstencions del grup PP.

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les 21:00 hores i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi la Secretària Interventora de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

El Batle,

La Secretària Interventora,

Gabriel Ferrà Martorell

Cristina Pou Bosch



**AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT**